



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

شماره: ۷۳۹-۰۵/۱۰۲۵۸۰

پیوست: دارد

جناب آقای سیدعلی خانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

با سلام؛

احتراماً عطف به بخش دوم موارد مرتبط با به روزرسانی امیدنامه، مندرج در بند ۱۸ نامه شماره ۱۲۲/۲۰۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ با موضوع آخرین وضعیت بهره برداری از طرح های شرکت های زیرمجموعه، به پیوست گزارش مذکور تقدیم حضور می گردد.



با تشکر
امیر قرنلی
مدیر عامل و
نائب رئیس هیئت مدیره



آخرین وضعیت بهره برداری از طرح های شرکت های زیرمجموعه گروه پتروشیمی تابان فردا

برنامه زمانبندی تأمین منابع مالی پروژه واحد پولی : یورو					درصد تکمیل پیشرفت مالی	نرخ IRR	جمع کل سرمایه گذاری پیش بینی شده (یورو)	مبلغ هزینه شده واقعی منتهی به تیر ماه ۱۴۰۵ (یورو)	پیشرفت واقعی و منتهی به تیر ماه ۱۴۰۵	پیش بینی طرح واقعی خاتمه یافته منتهی به تیر ماه ۱۴۰۵	تاریخ شروع طرح	عنوان طرح	نام شرکت	ردیف
تسهیلات پروژه	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵										
				۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪	۳۹,۸۸٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴٪	نیمه اول ۱۴۰۵	فروردین ۱۳۹۹	توسعه یوتیلیتی و مخازن دوجداره جدید پتروپالایش کنگان (فاز ۲ و ۳)	پتروپالایش کنگان	۱
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۹,۸۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۴٪	مرداد ۱۴۰۵	آذر ۱۳۹۹	احداث واحد HDPE		
				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷,۱۳٪	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳٪	در حال راه اندازی	شهریور ۱۳۹۷	پروژه احداث واحد اقلین کنگان	توسعه پتروشیمی کنگان	۲
				۰	۱۰۵٪	۲۱,۱۰٪	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵٪	آذر ۱۴۰۵	مهر ۱۳۹۸	احداث واحد HDPE	سروش مهستان عسلویه	۳
				۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۱۸,۱۰٪	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۵٪	آذر ۱۴۰۶	مهر ۱۳۹۸	احداث واحد Swing HDPE/LLDPE	نگین مهستان کنگان	۴
	۸۸,۳۵۱,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۷۴۸,۶۳	۳۷٪	۲۰,۳۲٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷٪	نیمه دوم ۱۴۰۷	تیر ۱۴۰۰	احداث واحد PDH-PP	پتروشیمی آلی مهستان	۵
				۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪	۱۰,۸۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸٪	در حال راه اندازی	مهر ۱۳۹۵	احداث کارخانه گاز مایع NGL۳۱۰۰ و ایستگاه تقویت فشار	پتروپالایش دهلران	۶
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۱۵,۷۶٪	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵٪	نیمه دوم ۱۴۰۶	مرداد ۱۳۹۸	احداث واحد اقلین دهلران	پتروشیمی دهلران	۷
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰				۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۱۶,۰۰٪	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹٪	نیمه دوم ۱۴۰۶	اسفند ۱۴۰۰	احداث واحدهای پایین دستی مجتمع پتروشیمی دهلران HDPE, LLDPE و PP	پتروشیمی دهلران پایین دست	۸
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۵,۳۱٪	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰٪	نیمه دوم ۱۴۰۷	بهمن ۱۴۰۰	نیروگاه پتروشیمی دهلران	توسعه صنایع انرژی اهداف (نیروگاه صبا دهلران سابق)	۹
				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶٪	۱۵,۵۷٪	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۵٪	در حال بهره برداری آزمایشی	مهر ۱۳۹۸	نیروگاه NGL۳۱۰۰		
		۷۴,۵۴۱,۳۰۷	۶۵,۹۴۴,۸۰۱	۷۴,۵۱۳,۸۹۲	۱۴٪	۲۱٪	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴٪	نیمه اول ۱۴۰۷	دی ۱۴۰۲	PBAT	پتروشیمی نخل آستاری	۱۰
			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۰۰۰	۴۶٪	۳۰,۹۶٪	۴۴۲,۲۸۴,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰٪	پایان ۱۴۰۶	مهر ۱۳۹۸	طرح توسعه مخازن و بندر فراسکو و احداث پالایشگاه کوچک نفتا	فراسکو عسلویه	۱۱
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۵۹۳,۲۴۴	۳۸۸,۵۴۴,۸۰۱	۵۱۲,۱۴۵,۹۵۵			۵۰۷۸,۲۸۴,۰۰۰	۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع کل			

